

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/
โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลอนมัน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอลำ ทะเมนชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ภายในตำบลดอนมัน	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการตรวจสอบรางวัล เขตที่สาธารณประโยชน์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ตรวจสอบรางวัลเขตที่ สาธารณประโยชน์	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๙ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่ น้อยกว่า ๒๔๕ ตร.ม.พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๑๕๗,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านนายธนพงษ์ ชัย ลิ้นฟ้า - บ้านนายสงวน โกสุม หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. วางท่อ ค. ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๖๗) (เพิ่มเติม) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๔๕๕,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากสามแยกสวนนายสมัย เวียงสีมา - บ้านนายพล กล้าหาญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. , เสริมดิน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๓๐ ม.ลาดเอียง ๑:๑ หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ลบ.ม. เกลี่ยแต่งทับแน่น พร้อมวาง ท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ จุดๆละ ๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๔๗๓,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ช่องแมวดอนใหญ่ - ดอน ใหญ่ รอบโนนบรรจง หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ถนน ค. ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๓๗๕,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขวา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๔๔๙,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านนายเสริม - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑๑๙ ลบ.ม. (พิเศษ) เกลี่ย แต่งทับแน่น	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๒๑,๐๐๐	๐.๐๐			✓	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก จากบ้านนางเปรม ฤดี ตันไธสง - ที่พักสงฆ์ศิริ มงคล หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนหินคลุก แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วง ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๒ ลบ.ม.(พิเศษ) เกลี่ยแต่งทับแน่น , ช่วงที่ ๒ ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๖ ลบ.ม. เกลี่ย แต่งทับแน่น	กองช่าง	ต.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	๙๕,๐๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๙๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๗๓ ลบ.ม.(ปิด เศษ) เกลี่ยแต่งทับแน่น	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๖๔,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายจากข้างวัดบ้าน โนนศรี - บ้านนาง สมหมาย พุทธาโท หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมี พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร. ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘ ลบ.ม. เกลี่ยแต่งทับแน่น เสริมดิน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. สาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. เกลี่ยแต่ง ทับแน่น	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายจาก ถนนลาดยาง - โนนสาวเอ้ หมู่ที่ ๙ บ้านลีนฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนหินคลุก แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. เกลี่ย แต่งทับแน่น , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๑๕ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือมีพื้นที่ถนนหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๗.๕๐ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ลบ.ม. (พิเศษ) เกลี่ยแต่งทับ แน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๑๙๗,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายจากทางโค้ง ถนนลาดยาง - โนนหนอง จระเข้ หมู่ที่ ๙ บ้านลีนฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. เกลี่ยแต่งทับแน่น , เสริมดิน กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๕๗๖ ลบ.ม. เกลี่ยแต่งทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๒๖๐,๐๐๐	๒๑๘,๕๐๐	√			

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายจากที่นายนายบุค ดี จันทพรหม - คลอง อีสานเขียว หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกน้อยกว่า ๗๔๒ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. (ปิดเศษ) เกลี่ย แต่งทับแน่น , เสริมดินกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีพื้นที่ถมดิน ไม่น้อยกว่า ๗๔๒ ตร.ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๒ ลบ. ม. (ปิดเศษ) เกลี่ยแต่งทับแน่น , วาง ท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๑๑๘,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	√			
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายจากที่บ้านนาย เจริญศักดิ์ จงเจริญ - โนน หัวหล่อน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๔๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓,๖๗๑.๕๐ ตร.ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ลบ.ม.(ปิดเศษ) เกลี่ยแต่งทับแน่น , วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ม. จำนวน ๔ จุดๆละ ๖ ท่อน รวมจำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	๓๕๑,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายจากหนองปลัก แรต - ลำสะเทต หมู่ที่ ๓ บ้านปลักแรต	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๗๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนน หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๕ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลบ.ม. (พิเศษ) เกลี่ยแต่ง ทับแน่น , เสริมดิน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลบ.ม. (ปี พิเศษ) เกลี่ยแต่งทับแน่น วางท่อ ค. ส.ล.ขนาด Ø ๐.๔๐ม. จำนวน ๑จุด ๆ ละ ๕ท่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	๒๑๗,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายโนนสัง - โนน ข่อย หมู่ที่ ๙ บ้านลิ้นฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนหินคลุก แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๓ ลบ.ม. (พิเศษ) กล้วย แต่งทับแน่น , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๓ ลบ. ม. (พิเศษ) กล้วยแต่งทับแน่น , เสริมดินกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๓๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ลาด เอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๒๗๘ ลบ.ม. (พิเศษ) กล้วย แต่งทับแน่น พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๑๕๑,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายรอบโนนบรรจง หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ลบ.ม. เกลี่ยแต่งทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	√			
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายหลังวัดป่าหนอง โมง - นานางทองใบ จันทสิงห์ หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. เกลี่ย แต่งทับแน่น , เสริมดิน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๓๒๓ ลบ.ม. (ปิดเศษ) , วางท่อ ค.ส.ล.Ø ๐.๔๐ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ท่อ รวม ๑๐ ท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	๑๕๖,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙.	โครงการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดิน แบบปิด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ร่องน้ำกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๔๕ ม. ยาว ๓๐๕ ม. , จุดที่ ๒ ร่องน้ำกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๔๕ ม. ยาว ๓๑๕ ม.	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒๐.	โครงการก่อสร้างประตู เปิด - ปิด ระบายน้ำ หนองช่องแมว หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ประตู เปิด - ปิด สำหรับปากท่อคู่ Ø ๑.๕๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๑๑๑,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒๑.	โครงการขุดคลองหนอง โจร หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสั้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดคลอง ปากกว้าง ๓.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๕๗,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒.	โครงการขุดคลองรอบที่ สาธารณะประโยชน์โนน กระสัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดคลอง รอบที่สาธารณะประโยชน์โนนกระสัง แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ปากกว้าง ๓.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม. , ช่วงที่ ๒ ปากกว้าง ๓.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๙๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ลบ.ม.,วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ จุด จุด ที่ ๑ จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒ จำนวน ๖ ท่อน รวมจำนวน ๑๓ ท่อน พร้อม ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๑๘๔,๐๐๐	๐.๐๐			✓	
๒๓.	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านนางอิน แก้วไพร วัลย์ - บ้านนายเจริญ แก้วไพรวัลย์ หมู่ที่ ๓ บ้านปลักแรด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๕๐ ตร.ม.	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๕๕,๐๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๔.	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านนายเจริญ แก้ว ไพรวลัย - บ้านนางทองมา เสนากลาง หมู่ ๓ บ้านปลักแรต	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม.	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๘๑,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒๕.	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านนายนันท์ ดงสา - หน้าบ้านนายเสกสรร ปัญญาสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม. , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๓ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๒๕๒,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖.	โครงการซ่อมแซม ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนายไพบูลย์ โสรัมย์ภา หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสั้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนน ค. ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๑๒๙,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒๗.	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสำเริง ชัยล้นฟ้า - บ้านนายโสภา สมบัติสา หมู่ที่ ๙ บ้านล้นฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ถนน ค. ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๑๑๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘.	โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุก จากโนนกระสัง - ถนนคอนกรีตบ้านดอน ใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซม ถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๖๒ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๕ ตร.ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๙๑ ลบ.ม. (พิเศษ) เกลี่ยแต่งทับแน่น พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๒๕๗,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒๙.	โครงการปรับพื้นที่คูคลอง จากศาลปู่ตา - นานา งอนงค์ ค่ายาง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับ พื้นที่คูคลองกว้าง ๔.๕๐ ม.ยาว ๙๑๕ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ลบ.ม. (พิเศษ)	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการ “รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน”	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “รักษ น้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน”	สำนักปลัด	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักปลัด	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	เงินสมทบประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	๑๐๙,๔๐๐	๕๔,๗๕๔	✓			
๒.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	๔,๕๐๐	๒,๓๐๐	✓			
๓.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	๗,๔๘๗,๘๐๐	๓,๔๗๐,๐๐๐	✓			
๔.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	๒,๔๙๖,๐๐๐	๑,๒๙๗,๖๐๐	✓			
๕.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			
๖.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณสุขภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณสุขภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๗.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สำนักปลัด	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอนมัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลดอนมัน	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	๗๕,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๗๘,๘๓๔	√			
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ของตำบลดอนมัน	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	๔๒๑,๒๒๐	๑๖๘,๓๐๐		√		
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	๓๘,๔๐๐	๐.๐๐			√	
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	๑๐๖,๕๐๐	๐.๐๐			√	
๕	รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลดอนมัน	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.. ๖๗	๑,๘๗๒,๔๐๐	๙๓๔,๓๐๐		√		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลดอนมัน	สำนักปลัด	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๓.	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการอบรมเยาวชน ดอนมันท่า่งไถลยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม เยาวชนดอนมันท่า่งไถลยาเสพติด	สำนักปลัด	มี.ย. - ก.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ใน สุนัขและแมว	สำนักปลัด	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	สำนักปลัด	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๓.	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลดอนมัน	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	สำนักปลัด	พ.ค. - ส.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒.	โครงการ “อบต.ดอนมัน เคลื่อนที่” และออกหน่วย ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “อบต.ดอนมันเคลื่อนที่” และออก หน่วยร่วมกับส่วนราชการต่างๆ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๓.	โครงการ big cleaning day	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการBig Cleaning day	สำนักปลัด	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	๕,๐๐๐	๕๗๖	√			
๔.	โครงการประเมินความพึง พอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๕.	โครงการพัฒนาเพิ่ม ศักยภาพแก่บุคลากร ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือ หลักสูตรการฝึกอบรม	สำนักปลัด	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๖.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๒,๘๒๖	√			

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗.	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๑,๒๕๕	✓			
๘.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดทำแผนที่ภาษี	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	
๙.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษีรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีรายได้	สำนักปลัด	มี.ค. - มิ.ย. ๖๗	๕,๐๐๐	๒,๔๐๐	✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑,๗๒๘	√			
๒.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๗๖	√			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เช่น งานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆของทางราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ หรือวันสำคัญต่างๆของทางราชการ	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์และกิจกรรมนันทนาการ	กองการศึกษา	ธ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๓๐,๒๗๗	√			
๔.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา	ก.ค. - ส.ค. ๖๖	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๕.	โครงการร่วมงานกาชาดประจำปี ของดีอำเภอลำทะเมนชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอลำทะเมนชัย ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	√			
๖.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลดอนมัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน	กองการศึกษา	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	

(กรณีก่อนนี้ผูกพันและไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากหน้าวัดหนองยาง ช่อง แมว - โนนหัวหล่อน บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	๓๘๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ประปา หนองโจร บ้าน ดอนสัน หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ ทาง วางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ จำนวน ๔ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	๔๒๒,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ไปบ่อขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	๓๗๔,๗๑๙.๘๘	๐.๐๐			✓	
๔.	โครงการขุดขยายบ่อบำบัด น้ำเสียหนองสระ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อขุดขยายบ่อบำบัดน้ำเสีย ปริมาณงาน ขุดขยายบ่อบำบัด ขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ๕๒๕.๐๐ ลบ.ม.	กองช่าง	ต.ค. ๖๖	๑๓,๕๐๐	๐.๐๐			✓	
๕.	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากบ้านนางวิภา ทาไธสง - สวนนายคมกฤษ เพชร ภูวงษ์ บ้านปลักแรต หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๕ ท่อน พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	๑๒๕,๐๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖.	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนช่องแมว พิทยา - บ้านนางแก้ว ทูล โธสง บ้านช่องแมว หมู่ ที่ ๒	เพื่อเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๘ ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	๔๒๔,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๗.	โครงการวางท่อระบาย น้ำหน้าบ้านนางอุไร ศรีชนะ - โนนหัวหล่อน หมู่ที่ ๙ บ้านลิ้นฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการวางท่อ ระบายน้ำ ปริมาณงานวางท่อ ระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ	กองช่าง	ต.ค. ๖๖	๒๒๔,๕๐๐	๐.๐๐			√	
๘.	โครงการก่อสร้างประตู เปิด - ปิดน้ำ หนองสำโรง หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ประตูเปิด - ปิดน้ำ ปริมาณงาน ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ ขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร(จำนวน ๒ จุด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการ	กองช่าง	ก.พ. - มี.ย. ๖๗	๒๕๒,๐๐๐	๐.๐๐			√	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙.	โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ หนองจระเข้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ ปริมาณงานก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ	กองช่าง	ก.พ. - มิ.ย. ๖๗	๑๕๓,๐๐๐	๒๑๘,๕๐๐	√			
๑๐.	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	สำนักปลัด	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐๘๙๗,๐๐๐	√			

(กรณีก่อนนี้ผูกพันและไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลของโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กดาวลูกไก่	กองการศึกษา	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	
๒	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมัน	กองการศึกษา	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			√	