



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา



งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร ๐๔๔-๗๕๖๕๖๐

รายการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
	แผนงานการศึกษา										
๑	ปรับปรุงลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองการศึกษา
๓	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมัน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองการศึกษา
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการตรวจสอบรางวัลเขตสาธารณประโยชน์	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายจากหน้าวัดหนองยาง ช่องแมว - โนนหัวหลอน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	๓๘๒,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หนองโจร บ้านดอนสัน หมู่ที่ ๔	๔๒๔,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ่อขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๕	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนางางเสียม แก้วไพลย์ ถึง นายนายสำลี สุระศรี บ้านปลักแรด หมู่ที่ ๓	๒๔๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนายนายอ้าว สุทธิสิน ถึง คลองอีสานเขียว บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๘	๒๓๖,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากโนนกระสัง - นายนายสำรว ชาสุทสี บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖	๓๒๐,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองยาง - โนนน้อย บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖	๑๑๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายถนนลาดยาง - คลองอีสานเขียว บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๑	๓๑๘,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโนนบรรจง ไป หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	๒๔๑,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำหนองจระเข้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำหนองสำโรง หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดขยายบ่อบำบัดน้ำเสียหนองสระ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	๑๓,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางวิภา ทาไธสง - สวนนายคมกฤษ เพชรภูวงษ์ บ้านปลักแรด หมู่ที่ ๓	๑๔๑,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนช่องแมว พิทยา - บ้านนางแก้ว ทุลไธสง บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๒	๔๕๖,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนางอุไร ศรีชนะ - โนนหัวหลอน หมู่ที่ ๙ บ้านลิ้นฟ้า	๒๗๐,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๗	ค่าขุดเขยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนายนายตอน คาวา - โนนผิตายโง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ	๖๕,๒๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	๖๓,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้าน นายธัญญากร บุไธสง - ศาลปู่ตา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ	๔๑,๙๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	๓๕,๒๗๗.๑๗	๖,๖๒๒.๘๓	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้านค้านางยุพิน บุไธสง - หน้าบ้านนายพล กล้าหาญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ	๓๑๔,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนายธนพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า - บ้านนายกิตติชัย เขาทอง หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	๔๕๘,๑๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายมงคล คำชมพู - สวนนางบุญรอบ ปัดธุลี หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	๑๘,๙๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก จากบ้านนายน้อย วรไธสง - บ้านนางอำไพ เหล่าพิทักษ์โยธิน หมู่ที่ ๓ บ้านปลักแรด	๒๔๙,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก จากบ้านนางพรณี ทอนไธสง - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๓ บ้านปลักแรด	๓๖๐,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายไพฑูรย์ โสรัมภา - ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายประปา - ลำสะเทด หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	๑๕๕,๒๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายฝายน้ำล้น - หองแสง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	๖๑,๑๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายที่นายนบุญเพ็ง วีระกุล - บ่อขยะ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขวา	๓๐๑,๗๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางพิลาลักษณ์ ปาสาเลา - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขวา	๑๖๙,๔๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนน้อย - โนนกระสัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	๑๕๖,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคุ้มโนนศรี - บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	๑๐๖,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายคำมูล จันทรคำวงษ์ - นานายน้อย จันทรคำวงษ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	๓๓,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ แบบครึ่งท่อน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	๔๑,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Topping) จากศาลาประชาคม - หน้าบ้านนายกำพล วีระกุล หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์	๓๗๗,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าวัด - นานายอัม สาคิต หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	๔๒๘,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านดอนใหญ่ - โนน้อย หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	๑๙๔,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Toping) จากหน้าบ้าน นายเจริญ หาสุโพธิ์ – บ้านนายธนุพิช ชัยลั่นฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านลั่นฟ้า	๑๒๐,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายถนนคำ - นานางละมุล นาเมืองรักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านลั่นฟ้า	๒๓๙,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสี่แยกโรงเรียนสระประดู่ - หลังวัดป่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางสมทรง แก้วฝ้ายนอก - บ้านนางอัม สอนวงษ์แก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายนายใบพัด มโนรมย์ - หอนงสำโรง หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	๔๖๔,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Toping) จากบ้านนายหมุน เฮ้าโฮม - หน้าบ้านนายพงษ์เทพ ชาวหนอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	๒๑๐,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	๔,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส (ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่) หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	๘๔๑,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประทาย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ											
แผนงานการเกษตร											
๑	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมทำแปลงพันธุ์เห่นแดง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต										
	แผนงานงบกลาง										
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๑๘,๕๓๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	๓๓,๐๒๐.๐๐	๘๕,๕๑๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	/		-	-	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๙๔๕,๖๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๘๕,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๗๓๘,๐๗๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	๑,๒๒๘,๔๐๐.๐๐	๑,๕๑๙,๖๗๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	เงินสำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	๒๐๐,๑๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด
๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอนมัน	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
	แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน)	๔๐๑,๓๑๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๔๑,๘๑๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองการศึกษา
๕	ค่าอาหารกลางวัน	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๓	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
	แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว ตำบลดอนมัน	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์ วันผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ตำบลดอนมัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
	๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
	แผนงานบริหารทั่วไป										
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการ “อบต. เคลื่อนที่” และออกหน่วยร่วมกับส่วนราชการต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการ Big Cleaning day	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	กองคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรม ทบพวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เช่น งานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	๓๔,๐๖๔.๐๐	๑๕,๙๓๖	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานประเพณีเทียนพรรษา	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการร่วมงานกาชาดประจำปี ของตึกอำเภอประทาย	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน.....
ที่ นม.๘๘๘๐๑/๒๕๖๕.....วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖.....
เรื่อง.....สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน.....
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่วนราชการได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางในการทำงานตามทั้งระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน

บัดนี้ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการวิเคราะห์รายงานยอดงบประมาณคงเหลือในระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยแสดงความก้าวหน้าการดำเนินการในแต่ละโครงการงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ให้ประชาชนทราบ ตามมาตรฐานและแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบัวริน ฤทธิพิช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางประภากรณ์ โนนม่วง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน.....

(นางเรืองอุไร มาตย์นอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน.....

(นายกษิณท์ มโนรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน